



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MÊS: Abril/ 2016

OBRA:



Informações da Obra:

Att.

Aos clientes do Vallentina Vasconcelos Residence.

A Iguatemi Construções Ltda., tem a satisfação em informar aos nossos clientes, sobre a retomada do empreendimento Vallentina Vasconcelos Residence, através deste relatório, com registros fotográficos, das ações de retomada, serviços iniciados e contratações realizadas no mês de Abril de 2016.

Após alguns meses de obra parada iniciamos a contratação da equipe de apoio a produção e realizamos toda a limpeza da obra. Limpamos os pavimentos internos para dar condições as frentes de serviço futuras, limpamos garagens e acessos, principalmente para permitir a logística da obra, revisamos mecanicamente todos os balancins a serem utilizados nos serviços de fachada.

Ao iniciarmos as atividades fomos surpreendidos com o fechamento de uma grande empresa responsável pelo aluguel de equipamento vertical da obra. Diante do cenário fizemos uma nova contratação de elevador tipo cremalheira para atender ao transporte de materiais da obra. Desmontamos e desmobilizamos o equipamento antigo e mobilizamos e montamos um novo equipamento, equipamento este atendendo as normas de seguranças e novas adequações exigidas pelos órgãos fiscalizadores. Este foi o serviço que mais impactou na nossa retomada, pois sem o transporte vertical a obra não conseguia avançar nos seus serviços civis. A finalização dessa montagem só ocorreu na quinta-feira dia 05/05.

Ainda assim limitados quanto a logística, alguns serviços iniciaram-se, principalmente as conferências de serviço. Foi refeito as prumadas de chamadas, pois com a ação dos ventos e muito tempo sem utilização já não estavam no mesmo lugar, refeito os pontos internos de revestimento, trocada a tela fachadeira para proteção na execução da fachada, entre outros.

Tambem iniciamos dois serviços de instalações: execução da rede de gás, e execução da tubulação de ar condicionado dos apartamentos. Adotou-se também a etapa construtiva de chapisco rolado nas paredes internas antes do revestimento de

Relatório Fotográfico – Obra: Vallentina Vasconcelos Residence

Abril / 2016

gesso, serviço este que já encontra-se em execução no 9º pavimento. Executamos ainda a conclusão do gesso corrido nos apartamentos do 3º pavimento. Iniciou-se o serviço de colocação dos contramarcos e chumbamento de caixas elétricas para liberação de campo de execução para o gesso corrido e massa única no próximo mês.

Fizemos também já contratações para acelerar nosso ritmo para o próximo mês: onde já temos a contratação da empresa da continuidade da execução da fachada e de serviços internos.

Atenciosamente



Sandro Motta Vasconcellos
Iguatemi Construções Ltda

Relatório Fotográfico – Obra: Vallentina Vasconcelos Residence

Abril / 2016



Foto1: Substituição da tela de fachada.

Relatório Fotográfico – Obra: Vallentina Vasconcelos Residence

Abril / 2016



Foto 2: Adequação de prumos da fachada



Foto 3: Revisão mecânica dos balancins para serviços da fachada.



Relatório Fotográfico – Obra: Vallentina Vasconcelos Residence

Abril / 2016



Foto 4: Limpeza e proteções de segurança



Foto 5: Limpeza e proteções de segurança

Relatório Fotográfico – Obra: Vallentina Vasconcelos Residence

Abril / 2016



Foto 6: Limpeza mecanizada da parte externa e acesso da obra com descarte de material

Relatório Fotográfico – Obra: Vallentina Vasconcelos Residence

Abril / 2016



Foto 7: Início da montagem do elevador tipo cremalheira



Foto 8: Conclusão da montagem do elevador tipo cremalheira

Relatório Fotográfico – Obra: Vallentina Vasconcelos Residence

Abril / 2016




Foto 9 e 10: Chumbamento de contramarco



Foto 11: Execução de mestra para gesso

Relatório Fotográfico – Obra: Vallentina Vasconcelos Residence

Abril / 2016



Foto 12: Execução de chapisco rolado nas paredes internas



Foto 13: Início da execução de gesso corrido



Foto 14: Início da execução da contenção



Foto 15: Início da execução do muro limite da obra